GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA - MG	**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$1.089.046,78**	**DATA: 28/05/2026**			**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:4 MESES**			
LOCAL: RUAS SÃO PEDRO, RUA BRASILÂNDIA, RUA VARGEM GRANDE, RUA CEDRO, RUA LAGOA, RUA CURRAL NOVO, E RUA ÁGUA NOVA - BAIRRO SANTO ANTÔNIO.						

ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**Físico %**	**0,14%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$1.546,17	R$1.546,17			
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**Físico %**	**1,01%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$10.976,42	R$10.976,42			
3.0	TERRAPLENAGEM	**Físico %**	**6,91%**	**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	R$75.273,92	R$37.636,96	R$37.636,96		
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	**Físico %**	**63,97%**		**30,00%**	**35,00%**	**35,00%**
		Financeiro	R$696.668,39		R$209.000,52	R$243.833,94	R$243.833,94
5.0	DRENAGEM PLUVIAL	**Físico %**	**27,97%**			**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$304.581,88			R$152.290,94	R$152.290,94
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**4,61%**	**22,65%**	**36,37%**	**36,37%**
		Financeiro	**R$1.089.046,78**	**R$50.159,55**	**R$246.637,48**	**R$396.124,88**	**R$396.124,88**

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.05.28 16:13:45 -03'00'

Marcel Martins Queiroz
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 167.894/D

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.05.28 18:15:37 -03'00'

Juvenal Alves dos Santos
Prefeito Municipal

Observações: